

Prosjekt:		Temperatur.: +/- °C	Dato:
Adresse/husnr.:		Lokalisasjon:	

**Til stede;**

Firma:	Navn	Rapporten sendes til (e-post)

**Karbonfibersystem**

Innen monteringsstart forutsettes at utførende har satt seg inn i leverandørens system-/arbeidsbeskrivelse, aktuelle detaljer og tekniske faktablader.

	Anvisning/kontrollpunkter	OK/Nei		Avvikelse/beskrivelse	Sign./utført
Underlag	Visuell kontroll (fuktgjennomgang, frostskafer, utsprenging osv.)				
	Bomkontroll, oppmerking og bortmeisling av løse sjikt i betongen				
	Underlaget må være rent og tørt. Lokale ujevnheter rettes med mørtel eller epoxy.				
	Heftprøve viser at strekkstyrke >1,5 MPa?				
Kvalitetssikring	Statiske beregninger				
	Kapping av båndene til riktig lengde med baufil. Fjerne peel-ply filmen på begge sider av båndet.				
	Rengjør flaten med aceton rett før påføring. Må ikke ha smuss eller fett på platen.				
	Blanding av StoPox SK 41 epoxylim Påføring av epoxylim på platen.				
	Montering av bånd				
	Etterkomprimering av bånd med gummirulle til limet presses ut på siden av båndet.				
	Kontroller at det ikke er luftlommer i limet ved å slå lett med noe hardt (mynt el.) på StoFRP Plate-båndene.				

Selv om materialleverandøren deltar og/eller skriver rapport fra befaringen, har denne ikke noe ansvar for utførelsen.

Sted:

Dato:

Underskrift: